




**INFORMASI SINGKAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN
JALAN PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2021**


Status : 15 November 2021



PEMBANGUNAN JALAN



URAIAN	NILAI KONTRAK (ADD)	PROGRES	
	(Rp.)	KEUANGAN	FISIK
- Pembangunan Jalan Balai Sebut - Balai Sepuak - Semubuk	6,452,675,895	20.00 %	11.903 %






PELEBARAN

JALAN

MENAMBAH JALUR



URAIAN	NILAI KONTRAK (ADD)	PROGRES	
	(Rp.)	KEUANGAN	FISIK
- Peningkatan Jalan Batas Kota Pontianak - Sungai Kakap	15,102,344,000	20.00 %	70.070 %
- Peningkatan Jalan Hasanuddin - Jalan H. Rais A. Rahman	7,750,000,000	20.00 %	35.095 %





REKONSTRUKSI JALAN



URAIAN	NILAI KONTRAK (ADD)		PROGRES	
	(Rp.)	KEUANGAN	FISIK	
- Peningkatan Jalan Batas Kota Ketapang - Pesaruan	10,250,000,000	0.00 %	24.212 %	
- Peningkatan Jalan Batas Kota Singkawang - Bengkayang	20,249,986,000	20.00 %	22.470 %	
- Peningkatan Jalan Bengkayang - Suti Semarang (Batas Kabupaten Landak)	6,000,000,000	20.00 %	61.345 %	
- Peningkatan Jalan Bodok – Meliau	12,000,000,000	22.94 %	67.270 %	
- Peningkatan Jalan Kembayan - Balai Sebut (DAK)	12,300,000,000	51.17 %	80.605 %	
- Peningkatan Jalan Nanga Mau – Tebidah	4,455,000,000	20.00 %	53.818 %	
- Peningkatan Jalan Pahlawan - Batas Kota Singkawang	11,500,000,000	52.32 %	81.290 %	
- Peningkatan Jalan Sei. Durian - Rasau Jaya	11,000,000,000	17.88 %	43.748 %	
- Peningkatan Jalan Sejiram - Semitau – Suhaid	2,650,000,000	0.00 %	32.721 %	
- Peningkatan Jalan Sekadau - Rawak - Nanga Taman - Nanga Mahap	15,000,000,000	92.65 %	99.290 %	
- Peningkatan Jalan Semubuk - Sintang (DAK)	35,500,000,000	28.21 %	43.898 %	
- Peningkatan Jalan Sidas - Simpang Tiga	4,800,432,000	20.00 %	44.440 %	
- Peningkatan Jalan Siduk – Sukadana	10,000,000,000	34.83 %	64.406 %	
- Peningkatan Jalan Simpang Bandara - Batas Kota Nanga Pinoh (Simpang Tahlud) - Simpang Pintas – Sayan	5,992,909,500	20.00 %	58.360 %	
- Peningkatan Jalan Simpang Medang - Nanga Mau (DAK)	11,200,000,000	33.25 %	41.350 %	
- Peningkatan Jalan Simpang Sei. Gantang - Teluk Batu	4,769,000,000	35.25 %	81.610 %	
- Peningkatan Jalan Sukadana - Teluk Batang	10,000,000,000	39.79 %	74.885 %	
- Peningkatan Jalan Tumbang Titi - Tanjung - Marau	10,750,000,000	20.00 %	20.248 %	
- Peningkatan Jalan Marau - Air Upas - Manis Mata	27,580,082,000	20.00 %	35.388 %	



PEMELIHARAAN RUTIN

JALAN




URAIAN	NILAI KONTRAK (ADD)		PROGRES	
	(Rp.)	KEUANGAN	FISIK	
- Kegiatan Penanganan Jalan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021	39,998,190,000	81.51 %	99.439 %	
- Pemeliharaan Jalan Provinsi Tersebar	17,010,680,000	0.00 %	57.558 %	
- Pemeliharaan Jalan Batas kota Singkawang - Bengkayang	191,935,000	95.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Bodok - Meliau	193,941,000	95.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Kembayan - Balai Sebut	188,840,000	95.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Kota Baru - Nanga Sokan	196,736,000	0.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Nanga Mau - Tebidah (Tahap 1)	194,665,000	95.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Pahlawan	197,898,000	95.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Sayan - Kotabaru	194,102,000	0.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Semubuk - Sintang	184,706,000	0.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Sidas - Simpang Tiga	195,932,000	95.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Siduk - Sukadana	189,920,000	95.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Simpang Bandara - Batas Kota Nanga Pinoh	198,702,000	0.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Simpang Medang - Nanga Mau	197,628,000	95.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Simpang Pintas - Sayan	189,725,000	0.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Simpang Sejiram - Semitau - Suhaid	199,863,000	95.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Sukadana - Teluk Batang	184,943,000	95.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Sungai Durian - Rasau Jaya	191,870,000	95.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Tebidah - Bunyau	199,728,000	95.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Tumbang Titi - Tanjung	196,406,000	0.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Bengkayang - Suti Semarang (Batas Kabupaten Landak)	189,908,000	95.00 %	100.00 %	
- Pemeliharaan Jalan Nanga Mau - Tebidah (Tahap 2)	199,680,000	95.00 %	100.00 %	



PEMBANGUNAN JEMBATAN



URAIAN	NILAI KONTRAK (ADD)	PROGRES	
	(Rp.)	KEUANGAN	FISIK
- Pembangunan/Penggantian Jembatan Korek - Pasak (Tahap 2)	20,491,815,000	56.69 %	70.889 %
- Pembangunan/Penggantian Jembatan Riam Danau (Tahap 3)	3,224,252,000	39.57 %	83.730 %





PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN



URAIAN	NILAI KONTRAK (ADD)	PROGRES	
	(Rp.)	KEUANGAN	FISIK
- Pemeliharaan Jembatan Bodok - Meliau (Tahap 1)	198,956,000	95.00 %	100.00 %
- Pemeliharaan Jembatan Sekadau - Rawak - Nanga Taman - Nanga Mahap (Tahap 1)	189,401,000	95.00 %	100.00 %
- Pemeliharaan Jembatan Semubuk - Sintang (Tahap 1)	197,837,000	0.00 %	100.00 %
- Pemeliharaan Jembatan Simpang Medang - Nanga Mau - Tebidah (Tahap 1)	191,846,000	95.00 %	100.00 %
- Pemeliharaan Jembatan Simpang Medang - Nanga Mau - Tebidah (Tahap 2)	189,878,000	95.00 %	100.00 %
- Pemeliharaan Jembatan Simpang Pintas - Sayan (Tahap 1)	189,849,000	0.00 %	100.00 %
- Pemeliharaan Jembatan Simpang Sejiram - Semitau - Suhaid (Tahap 1)	197,864,000	0.00 %	100.00 %
- Pemeliharaan Jembatan Simpang Sejiram - Semitau - Suhaid (Tahap 2)	194,862,000	0.00 %	100.00 %
- Pemeliharaan Jembatan Nanga Mau - Tebidah	187,808,000	95.00 %	100.00 %
- Pemeliharaan Jembatan Air Upas - Manis Mata	191,945,000	95.00 %	100.00 %